

کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد ۳

ID	Task Name
۱	ولوهای دستی شیمی-MAT
۲	شروع
۳	ساختمان C
۴	کنترل ولو آب ورودی به کلایرفایر(B)
۵	اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بهره بردار
۶	دمونتاژ و سرویس اکچویاتور
۷	باز کردن عایق و دمونتاژ ولو
۸	انجام فعالیتهای تعمیراتی از قبیل اندازه گیری , چک و بازرسی , تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمهای مربوطه
۹	مونتاژ ولو , کوپل نمودن اکچویاتور با ولو و بستن عایق
۱۰	سرویس و تنظیم مبدل I/P
۱۱	سرویس و تنظیم پوزیشنر
۱۲	هماهنگی با پیمانکار ایزاردقیق جهت سرویس و تنظیم پوزیشن ترانسسمیتر
۱۳	هماهنگی با پیمانکار ایزاردقیق جهت سرویس و تنظیم سوپیج های فشار هوای تغذیه مبدل I/P
۱۴	هماهنگی با پیمانکار ایزاردقیق جهت سرویس و تنظیم سوپیج های فشار هوای اکچویاتور
۱۵	تست عملکرد واقعی تجهیز و رفع اشکالات احتمالی با هماهنگی دستگاه نظارت
۱۶	ولو دستی ورودی خروجی و بای پاس کنترل ولو آب ورودی به کلایرفایر(B)
۱۷	اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بهره بردار
۱۸	باز کردن عایق و دمونتاژ ولو
۱۹	انجام فعالیتهای تعمیراتی از قبیل تمیزکاری , اندازه گیری , چک و بازرسی , تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمهای مربوطه
۲۰	مونتاژ ولو و بستن عایقها
۲۱	تست عملکرد واقعی تجهیز و رفع اشکالات احتمالی با هماهنگی دستگاه نظارت
۲۲	کنترل ولو آب ورودی به کلایرفایر(D)
۲۴	ولو دستی ورودی خروجی و بای پاس کنترل ولو آب ورودی به کلایرفایر(D)
۴۰	کنترل ولو آب ورودی به کلایرفایر(A)
۵۲	ولو دستی ورودی خروجی و بای پاس کنترل ولو آب ورودی به کلایرفایر(A)
۵۸	کنترل ولو آب ورودی به کلایرفایر(C)
۷۰	ولو دستی ورودی خروجی و بای پاس کنترل ولو آب ورودی به کلایرفایر(C)
۷۶	ترمیم یا تعویض مسیرهای نمونه گیری آب ورودی به کلایرفایر(A)
۷۷	ترمیم یا تعویض مسیرهای نمونه گیری آب ورودی به کلایرفایر(C)
۷۸	ولو دستی ورودی پمپ P۰۲ A
۸۴	ولو دستی ورودی پمپ P۰۲ B
۹۰	ولو دستی خروجی و چک ولو پمپ P۰۲ A
۹۶	ولو دستی خروجی و چک ولو پمپ P۰۲ B
۱۰۲	ساختمان D
۱۰۳	ولو دستی پروانه ای ورودی پمپ P۰۵ A
۱۰۴	اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بهره بردار
۱۰۵	باز کردن عایق و دمونتاژ ولو
۱۰۶	انجام فعالیتهای تعمیراتی از قبیل تمیزکاری , اندازه گیری , چک و بازرسی , تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمهای مربوطه
۱۰۷	مونتاژ ولو و بستن عایقها
۱۰۸	تست عملکرد واقعی تجهیز و رفع اشکالات احتمالی با هماهنگی دستگاه نظارت
۱۰۹	ولو دستی پروانه ای ورودی پمپ P۰۵ B
۱۱۵	ولو دستی پروانه ای ورودی پمپ P۰۵ C
۱۲۱	والو خروجی مخزن مرتبط با پمپ های P۱۰
۱۲۷	والو خروجی مخزن مرتبط با پمپ P۰۶
۱۳۳	والو خروجی مخزن مرتبط با پمپ های P۰۵
۱۳۹	تصفیه خانه
۱۴۰	هشت عدد ولوهای دستی پروانه ای مرتبط با سند فیلتر A
۱۴۱	اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بهره بردار
۱۴۲	باز کردن عایق و دمونتاژ ولو
۱۴۳	انجام فعالیتهای تعمیراتی از قبیل تمیزکاری , اندازه گیری , چک و بازرسی , تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمهای مربوطه
۱۴۴	مونتاژ ولو و بستن عایقها
۱۴۵	تست عملکرد واقعی تجهیز و رفع اشکالات احتمالی با هماهنگی دستگاه نظارت
۱۴۶	هشت عدد ولوهای دستی پروانه ای مرتبط با سند فیلتر B
۱۵۲	هشت عدد ولوهای دستی پروانه ای مرتبط با سند فیلتر C
۱۵۸	ETP

کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد ۳

ID	Task Name
۱۵۹	والوهای ورودی و خروجی و چک والو پمپ تغذیه فیلتر شنی A
۱۶۰	اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بهره بردار
۱۶۱	باز کردن عایق و دمونتاژ ولو
۱۶۲	انجام فعالیتهای تعمیراتی از قبیل تمیزکاری , اندازه گیری , چک و بازرسی , تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمهای مربوطه
۱۶۳	مونتاژ ولو و بستن عایقها
۱۶۴	تست عملکرد واقعی تجهیز و رفع اشکالات احتمالی با هماهنگی دستگاه نظارت
۱۶۵	والوهای ورودی و خروجی و چک والو پمپ تغذیه فیلتر شنی B
۱۷۱	والوهای مربوط به سند فیلتر شامل والوهای ورودی و درین و بای پس
۱۷۷	والو های ورودی و خروجی Raw water A & B
۱۸۳	والو خروجی پمپ های فلو درین
۱۸۹	والو ورودی و خروجی و چک والو پمپ بک واش سند فیلتر A
۱۹۵	والو ورودی و خروجی و چک والو پمپ بک واش سند فیلتر B
۲۰۱	والو ورودی و خروجی و چک والو پمپ تریتیت واتر A
۲۰۷	والو ورودی و خروجی و چک والو پمپ تریتیت واتر B
۲۱۳	والو های ورودی پمپ های تزریق سود
۲۱۹	والو های خروجی پمپ های تزریق سود
۲۲۵	والو های خروجی پمپ بارگیری اسید
۲۳۱	والو های خروجی ورودی پمپ بارگیری سود
۲۳۷	والو های ورودی پمپ بارگیری اسید
۲۴۳	والو های ورودی پمپ بارگیری سود
۲۴۹	والو درین مخزن تهیه پلی کاتیونی
۲۵۵	والو درین مخزن تهیه پلی آنیونی
۲۶۱	والو درین مخزن کلروفریک
۲۶۷	والو ورودی پمپ انتقال لجن از نیکر به دی هیدریتور
۲۷۳	والو خروجی پمپ انتقال لجن از نیکر به دی هیدریتور
۲۷۹	والو ورودی پمپ انتقال لجن از کلاریفایر به نیکر
۲۸۵	والو خروجی پمپ انتقال لجن از کلاریفایر به نیکر
۲۹۱	والو های ورودی پمپ های تزریق اسید رقیق
۲۹۷	والو های خروجی پمپ های تزریق اسید رقیق
۳۰۳	CPP UNIT
۳۰۴	والو های ورودی به پمپ فسفات
۳۱۰	والو های خروجی به پمپ فسفات
۳۱۶	والو های ورودی به پمپ آمونیاک
۳۲۲	والو های خروجی به پمپ آمونیاک
۳۲۸	والو های ورودی به پمپ هیدرازین
۳۳۴	والو های خروجی از پمپ هیدرازین
۳۴۰	والو های نمونه گیری و شست و شو سمپلینگ رک واحد سه
۳۴۶	تعویض گسکت ولو و فلنج کارتریج فیلتر شماره ۱ واحد ۳
۳۴۷	تعویض گسکت ولو و فلنج کارتریج فیلتر شماره ۲ واحد ۳
۳۴۸	تعویض کارتریج فیلتر واحد ۲
۳۴۹	تعویض کارتریج فیلتر واحد ۳
۳۵۰	تعویض گسکت ولوها و فلنج های ستون آنیونی واحد یک و دو
۳۵۱	تعویض گسکت ولوها و فلنج های ستون کاتیونی واحد یک و دو
۳۵۲	تعویض گسکت ولوها و فلنج های ستون آنیونی واحد سه و چهار
۳۵۳	تعویض گسکت ولوها و فلنج های ستون کاتیونی واحد سه و چهار
۳۵۴	تعویض کارتریج فیلتر واحد ۱
۳۵۵	تعویض کارتریج فیلتر واحد ۴
۳۵۶	تعویض گسکت ستون میکسید شماره ۱ واحد ۳
۳۵۷	تعویض گسکت ستون میکسید شماره ۲ واحد ۳
۳۵۸	ساختمان B
۳۵۹	ولوهای هدر مشترک شیر آهک به تعداد ۱۳ عدد
۳۶۰	اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بهره بردار
۳۶۱	باز کردن عایق و دمونتاژ ولو
۳۶۲	انجام فعالیتهای تعمیراتی از قبیل تمیزکاری , اندازه گیری , چک و بازرسی , تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمهای مربوطه
۳۶۳	مونتاژ ولو و بستن عایقها

کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد ۳



ID	Task Name
۳۶۴	تست عملکرد واقعی تجهیز و رفع اشکالات احتمالی با هماهنگی دستگاه نظارت
۳۶۵	میکسر مخازن شیر آهک به تعداد ۵ عدد
۳۶۶	صدور و دریافت درخواست کار و تأیید انجام ایزوله های لازم
۳۶۷	باز کردن اتصالات الکتریکی موتور
۳۶۸	باز کردن اتصالات مکانیکی میکسر و موتور
۳۶۹	دمونتاژ میکسر
۳۷۰	تمیزکاری و سرویس عمومی قطعات , بازدید قسمتهای مختلف و در صورت نیاز ترمیم یا تعویض مطابق چک لیست مربوطه
۳۷۱	مونتاژ میکسر نصب الکتروموتور و چک کلیه لقی ها و اندازه گیری های لازم و ثبت در فرم های مربوطه
۳۷۲	شارژ روغن
۳۷۳	هماهنگی با گروه کامیونینگ جهت راه اندازی و آزمایش میکسر تحت بار
۳۷۴	(انجام آزمایشات مکانیکی و الکتریکی قبل از راه اندازی (مطابق چک لیست
۳۷۵	تست میکسر تحت بار و بررسی شرایط مکانیکی و الکتریکی میکسر و بالانس الکتروپمپ در صورت نیاز
۳۷۶	والوهای ورودی پمپ P-1VA
۳۸۲	والوهای ورودی پمپ P-1VC
۳۸۸	والوهای ورودی پمپ P-1VE
۳۹۴	والوهای ورودی پمپ P-1VG
۴۰۰	والوهای ورودی پمپ P-1VI
۴۰۶	میکسرهای تهیه پلی آنیونی مخزن تهیه شماره یک
۴۱۷	میکسرهای تهیه پلی آنیونی مخزن تهیه شماره دو
۴۲۸	بلور B-0VA
۴۲۹	صدور و دریافت درخواست کار و تأیید انجام ایزوله های لازم
۴۳۰	باز کردن اتصالات الکتریکی و دمونتاژ موتور
۴۳۱	دمونتاژ بلور و ثبت لقی های بین موتور طبق چک لیست
۴۳۲	تمیزکاری و سرویس عمومی قطعات , بازدید قسمتهای مختلف و در صورت نیاز ترمیم یا تعویض مطابق چک لیست مربوطه
۴۳۳	مونتاژ بلور و چک کلیه لقی ها و اندازه گیری های لازم و ثبت در فرم های مربوطه
۴۳۴	شارژ روغن
۴۳۵	نصب موتور و تجهیزات الکتریکی
۴۳۶	هماهنگی با گروه کامیونینگ جهت راه اندازی و آزمایش بلور تحت بار
۴۳۷	(انجام آزمایشات مکانیکی و الکتریکی قبل از راه اندازی (مطابق چک لیست
۴۳۸	تست بلور تحت بار و بررسی شرایط مکانیکی و الکتریکی بلور و بالانس الکتروپمپ در صورت نیاز
۴۳۹	اورهال سیستم هوای اضطراری پیش تصفیه
۴۴۰	پایان