

کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد ۳

ID	Task Name
۱	تعویض هدر های افقی تقسیم آب سل های برج خنک کن-MA۵
۲	شروع
۳	تعویض هدر های افقی تقسیم آب سل شماره ۱
۴	بستن داربست و نصب تخته در مسیر های پر تردد به میزان ۲۰ متر مکعب داربست عمودی و ۱۰ متر مکعب داربست افقی داخل سل
۵	(باز کردن دیوار های ایرانیتهی سمت رابزرها (هر سل ۱۲ متر مربع
۶	جمع آوری کل الیمینیتورهای اطراف کلیتور جهت دسترسی به لوله ها - حدود ۱۰۰ متر مربع
۷	(باز کردن لوله های ۲۴ رابزرها و ترمیم یا در صورت نیاز تعویض و جوشکاری (هر سل ۲ سر فلنج
۸	(باز کردن کویلارها و لوله های هدر نازل (هر سل ۲۰ عدد
۹	(برش هدر فلزی ۲۰ اینچ و خارج کردن آن ها (تعداد ۴ سر برشکاری
۱۰	(ساخت هدر فلزی و انجام لاینینگ آن حدود ۶۰۰ اینچ و جوشکاری (هر سل یک هدر
۱۱	(بالا بردن هدر ساخته شده توسط جرثقیل و نصب آن در داخل هر سل (هر سل یک هدر
۱۲	(نصب کویلارهای هر انشعاب به هدر اصلی (هر سل ۲۰ عدد
۱۳	(تعویض نازل ها (هر سل ۴۰۰ عدد
۱۴	تعویض الیمینیتورهای هر سل حدود ۱۰۰ متر مربع
۱۵	(تعویض لاستیکهای فرشی اطراف سل (هر سل ۱۵ متر مربع
۱۶	نصب ایرانیته های دیوار با J-BOLT استیل به ازای هر سل ۱۲ متر مربع
۱۷	ساخت و تعویض راه پله فلزی دسترسی به داخل سل به ازای هر سل ۱۰ متر مربع
۱۸	یاز کردن داربست موجود
۱۹	تمیز کاری محل
۲۰	اتمام تعویض هدر های افقی تقسیم آب سل شماره ۱
۲۱	تعویض هدر های افقی تقسیم آب سل شماره ۲
۳۹	تعویض هدر های افقی تقسیم آب سل شماره ۳
۵۷	تعویض هدر های افقی تقسیم آب سل شماره ۴
۷۵	تعویض هدر های افقی تقسیم آب سل شماره ۵
۹۳	تعویض هدر های افقی تقسیم آب سل شماره ۶
۱۱۱	تعویض هدر های افقی تقسیم آب سل شماره ۷
۱۲۹	تعویض هدر های افقی تقسیم آب سل شماره ۸
۱۴۷	تعویض هدر های افقی تقسیم آب سل شماره ۹
۱۶۵	تعویض هدر های افقی تقسیم آب سل شماره ۱۰
۱۸۳	تعویض هدر های افقی تقسیم آب سل شماره ۱۱
۲۰۱	تعویض هدر های افقی تقسیم آب سل شماره ۱۲
۳۱۹	پایان