

کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد ۳

ID	Task Name
۱	تست های DT و ضخامت سنجی لوله های بویلر MB۱۲-
۲	تستهای مخرب (DT)
۳	برشکاری، تنش گیری، انجام تستهای PT,UT و رادیوگرافی اسپری سوپرهیتر اولیه و ثانویه هر دو سمت A,B
۴	برش، جوشکاری و رادیوگرافی لوله های سوپرهیتر اولیه، ثانویه و فاینال جهت نمونه برداری آزمایش میزان رسوب داخل لوله ها هرکدام یک نمونه
۵	برش، جوشکاری و رادیوگرافی لوله های ری هیت اولیه و ثانویه جهت نمونه برداری آزمایش میزان رسوب داخل لوله ها هرکدام یک نمونه
۶	برش، جوشکاری و رادیوگرافی لوله های واتروال جهت نمونه برداری آزمایش میزان رسوب داخل لوله ها به تعداد ۲ عدد اطراف مشعلها
۷	برش، جوشکاری و رادیوگرافی لوله اکونومایزر جهت نمونه برداری آزمایش میزان رسوب داخل لوله ها به تعداد ۱ عدد
۸	برش، آندوسکوپی، جوشکاری و رادیوگرافی دریچه هدر H کف کوره
۹	تستهای غیرمخرب (NDT)
۱۰	ضخامت سنجی زانویی و سه راهی خط Main Steam در ۴۰ نقطه مطابق نقشه
۱۱	ضخامت سنجی لوله های سوپرهیتر اولیه در ۱۸ نقطه مطابق نقشه
۱۲	ضخامت سنجی لوله های سوپرهیتر ثانویه در ۴۲ نقطه مطابق نقشه
۱۳	ضخامت سنجی لوله های سوپرهیتر فاینال در ۴۲ نقطه مطابق نقشه
۱۴	ضخامت سنجی لوله های ری هیت اولیه در ۱۲۱ نقطه مطابق نقشه
۱۵	ضخامت سنجی لوله های ری هیت ثانویه در ۴۲ نقطه مطابق نقشه
۱۶	ضخامت سنجی لوله های واتروال در ۷۸ نقطه مطابق نقشه در ۴ دیواره کوره
۱۷	ضخامت سنجی لوله های واتروال در ۱۴۴ نقطه بالای مشعلها مطابق نقشه
۱۸	ضخامت سنجی لوله های واتروال در ۱۰ نقطه کف کوره مطابق نقشه
۱۹	ضخامت سنجی لوله های اکونومایزر در ۴۴ نقطه مطابق نقشه
۲۰	ضخامت سنجی هنگرتیوب های سوپرهیتر در ۲۰ نقطه مطابق نقشه
۲۱	ضخامت سنجی هنگرتیوب های ری هیت اولیه در ۲۰ نقطه مطابق نقشه
۲۲	ضخامت سنجی لنس تیوب های سوت بلاورها در ۴۲ نقطه