

## کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد ۳

ID	Task Name
۱	<b>کلاریفایرها-MA۴</b>
۲	START
۳	<b>CLARIFIRE A</b>
۴	<b>بازدید کلیه والوهای دستی مسیرهای نمونه گیری کلاریفایر</b>
۵	اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بهره بردار
۶	باز کردن عایق و دمونتاژ ولو
۷	انجام فعالیتهای تعمیراتی از قبیل تمیزکاری ، اندازه گیری ، چک و بازرسی ، تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمهای مربوطه
۸	مونتاژ ولو و بستن عایقها
۹	تست عملکرد واقعی تجهیز و رفع اشکالات احتمالی با هماهنگی دستگاه نظارت
۱۰	<b>تجهیزات جانبی</b>
۱۱	اورهال گیربکس میکسر مطابق با فرم مربوطه
۱۲	بازدید تراست بیرینگ کلاریفایر مطابق با فرم مربوطه
۱۳	اورهال گیربکس مکعبی اسکرابر مطابق با فرم مربوطه
۱۴	اورهال گیربکس اصلی اسکرابر مطابق با فرم مربوطه
۱۵	بازدید داخلی کلاریفایر و سیم بکسلها
۱۶	ترمیم نقاط پوسیده کانل های سریرآب زلال
۱۷	( بازدید و در صورت نیاز تعویض مسیر های نمونه گیری ( لوله های ۱/۲ اینچ
۱۸	<b>فیفی REACTION ZONE</b>
۱۹	جوشکاری نقاط پوسیده شده قیفی و ری اکشن زون و مینی اسکرابر و در صورت نیاز برشکاری و جوشکاری مجدد
۲۰	تمیزکاری و پرایمر زنی کل قیفی و کانال های انتقال آب شامل سند بلاست و پوشش کلتار به ضخامت ۴۰۰ میکرون و مساحت کل ۵۰۰ متر مربع
۲۱	چک و سرویس و در صورت نیاز تعویض بولت های نگهدارنده مینی اسکرابر
۲۲	تنظیم جاروبك ها ي اسکرابر
۲۳	ترمیم نقاط آسیب دیده اسکرابر
۲۴	چك و سرویس بیس پلیتھا و گوشواره های نگهدارنده سیم بکسل ها
۲۵	بررسی وضعیت سیم بکسل ها و تعویض آن در صورت نیاز
۲۶	ترمیم یا تعویض مسیرهای نمونه گیری آب ورودی به کلاریفایر
۵۱	<b>CLARIFIRE C</b>
۹۹	ارائه کتابچه گزارش کل فعالیتهای و جداول شرح شرح پرمیتهای انجام شده در فرمت ورد یا اکسل
۱۰۰	FINISH